

SCHLUSSABRECHNUNG GASNETZVERSTÄRKUNG SAMSTAGERN

Am 16. Juni 2004 stimmte die Gemeindeversammlung dem Projekt für die Gasnetzverstärkung in Samstagen zu und genehmigte dafür einen Kredit von Fr. 420'000.- inkl. Mehrwertsteuer zu Lasten der Investitionsrechnung der Gasversorgung.

Zusätzliche und unvorhergesehene Arbeiten

Bereits im März 2004 hatte die Tiefbaukommission einen Kredit von Fr. 45'192.- inkl. MwSt für eine Rohrverlegeaktion bewilligt, die wegen einer Waldrandsanierung im Reidholzwald aus Vegetationsgründen vorgezogen werden musste.

Um Synergien zu nutzen, wurde während der Bauphase das Projekt mit Stichleitungen ab dem Niederdrucknetz an der Förster- und Johanniterstrasse erweitert.

In der Reidholzstrasse, Teilstück Feldstrasse bis Bergstrasse, musste in Folge ungenauer Planunterlagen das Leitungstrasse auf die andere Strassenseite verlegt werden. Dort entdeckte man den schlechten Zustand der bestehenden, 30-jährigen, 223m langen Niederdruckgasleitung und musste sie ersetzen. Dieser Teil der Ausgaben ist gebunden und damit nicht Teil des bewilligten Kredits. Die gebundenen Ausgaben von Fr. 55'723.- setzen sich zusammen aus Fr. 33'464.- für Grabarbeiten sowie Fr. 22'259.- für Leitungen und Montage.

Mehrwertsteuer

Bei der Kostenzusammenstellung des Ingenieurbüros wurde die Mehrwertsteuer versehentlich nicht berücksichtigt. Deshalb entstand schon anfangs ein Fehlbetrag von Fr. 31'920.-.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird folgende Schlussabrechnung vorgelegt:

Bewilligte Kredite:

Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2004	Fr. 420'000.00
Tiefbaukommissionsbeschluss Nr. 25 vom 2. März 2004	<u>Fr. 45'192.00</u>
Total	Fr. 465'192.00

Abrechnungssumme:

abzüglich gebundene Ausgaben	<u>Fr. -55'723.00</u>
------------------------------	-----------------------

Kreditüberschreitung inkl. MwSt

Fr. 21'632.80

Die Zusammenstellung der Kosten steht wie folgt im Vergleich zum Kostenvoranschlag:

Kostenzusammenstellung inkl. MwSt	KV zu Kreditbewilligung	Abrechnung	Minderkosten	Mehrkosten
Erwerb von Grund und Rechten	10'000.00	1'797.50	-8'202.50	
Tiefbau und Grabarbeiten	205'192.00	224'250.50		19'058.50
Rohrleitungen und Armaturen/ Unvorhergesehenes	91'000.00	103'677.50		12'677.50
Kabinen/Mess- und Reglerstation/ Anschluss Schönau durch Erdgas ZH	89'000.00	75'332.65	-13'667.35	
Nebenarbeiten/Geometer/ technische Arbeiten, Ingenieur	70'000.00	81'766.65		11'766.65
Zwischentotal			-21'869.85	43'502.65
Total	465'192.00	486'824.80		21'632.80

Begründung der Mehrkosten

Hauptursache sind die erwähnten zusätzlichen Arbeiten, die in allen Hauptpositionen Mehrausgaben verursachten. Ein weiterer wichtiger Grund ist die eingangs erwähnte, im KV nicht berücksichtigte Mehrwertsteuer.

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vorstehende Abrechnung zu genehmigen.

Richterswil, 19. November 2007

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

Ruedi Hatt

Der Schreiber:

Andreas Meienberg

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vorstehende Abrechnung zu genehmigen.

Richterswil, 9. Januar 2008

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Präsidentin:

Esther Baumann

Der Aktuar:

Oliver Speich